

Утверждаю:

Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

18 июня 2016г.

МП

Отчет

об исполнении инвестиционной программы ОАО "Кудымкарские электрические сети" за 2 кв. 2016г., млн. рублей с НДС

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года <1>	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1>	Отклонение <3>				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план <2>	факт <3>	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		2,714	0,641	0,85	0	1,864	0,641	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	-1,275	-47,0	0,000	0	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,714	0,641	0,850	0,000	1,864	0,641										-1,275	-47,0			
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24		1,275	0,000	0,850		0,425	0,000										-1,275	-100,0			передвинуты сроки из-за погодных условий
2	Реконструкция ТП-78		1,439	0,641			1,439	0,641														
1.2.	Создание систем																					
1	Объект 1																					
1.3.	Создание систем																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4.	Установка устройств																					
2.	Новое строительство		0,000	0,737	0,000	0,556		0,181	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,737	#ДЕЛ/01			
2.1.	Энергосбережение		0,000	0,737	0,000	0,556		0,181										0,737	#ДЕЛ/01			

	и повышение энергетической эффективности																					
1	Строительство КЛ-10кВ и 2 КТПН-630 для поселка жилых домов по ул. Авиаторов (многодетные семьи)	0,000	0,737	0,000	0,556		0,181											0,737	#ДЕЛ/0!			передвинуты сроки
	Всего:	2,714	1,378	0,850	0,556	1,864	0,822	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	-0,538	-19,8	0,000	0	

<1> В ценах отчетного года.

<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

<3> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю:
Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»


А.Е. Бычков

18 июля 2016г.

МП

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Кудымкарские электрические сети" за 2 кв. 2016г. (представляется ежеквартально)



N N	Наименование объекта <1>	Плановый объем				Фактически				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов														
		всего	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	СМР	оборудование и материалы	прочие	подстанции			линии электропередачи			иные объекты								
														год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип	марка	протяженность, км										
	ВСЕГО																															
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	1,864	0,456	1,214	0,194	0,641	0,000	0,641	0,000	-0,425	-0,273	0,000	-0,152	0,000	0,000	0,000	0,000															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,864	0,456	1,214	0,194	0,641	0,000	0,641	0,000	-0,425	-0,273	0,000	-0,152	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24	0,425	0,273	0,000	0,152	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,425	-0,273	0,000	-0,152																			
2	Реконструкция ТП-78	1,439	0,183	1,214	0,042	0,641	0,000	0,641	0,000	-0,798	-0,183	-0,573	-0,042																			
2.	Новое строительство					0,181	0,000	0,181	0,000	0,181	0,000	0,181	0,000																			
	Строительство КЛ-10кВ и 2 КТПН-630 для поселка жилых домов по ул. Авиаторов (многодетные семьи)					0,181	0,000	0,181	0,000	0,181	0,000	0,181	0,000																			
	Всего:	1,864	0,456	1,214	0,194	0,822	0,000	0,822	0,000	-0,244	-0,273	0,181	-0,152	0,000	0,000	0,000	0,000														0	

<1> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

<2> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Утверждаю:

Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

18 июля 2016г.

МП

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ОАО "Кудымкарские электрические сети", млн. рублей (предст. ежекв.) за 2 квартал 2016г. (без НДС)

N N	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план<1>	факт<2>	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Собственные средства	2,300	1,168	0,720	0,471	1,580	0,697	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции: на	0,000	0,000	0	0							0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	2,300	1,168	0,720	0,471	1,580	0,697					0
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,300	1,168	0,720	0,471	1,580	0,697					
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.											
2.1.	Кредиты											
2.3.	Займы организаций											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	2,300	1,168	0,720	0,471	1,580	0,697	0,000	0,000	0,000	0,000	

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<2> Накопленным итогом за год.

Утверждаю:
 Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»



А.Е. Бычков

18 июля 2016г.

**Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "Кудымкарские электрические сети" (предст. ежекварт.)
 за 2 квартал 2016г.**

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план <1>					факт					план <1>					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24		0,800М Вт										0,380 МВт								
2	Реконструкция ТП-78		1,5км										1,5 км								
	Всего:		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			0		0

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Утверждаю:

Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»



А.Е. Бычков

18 июля 2016г.

МП

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ОАО "Кудымкарские электрические сети" (предст. ежекварт.) за 2 квартал 2016г.

N пункта	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику <1>	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания	
		план		факт						
		начало	окончание	начало	окончание					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Реконструкция ТП-78									
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы									
3.1.	Подготовка площадки строительства трассы для ЛЭП									
3.2.	Поставка основного оборудования	18.05.2016	22.05.2016	24.06.2016	24.06.2016					
3.3.	Монтаж основного оборудования	25.05.2016	20.06.2016							
3.4.	Пусконаладочные работы	21.06.2016	24.06.2016							
3.5.	Завершение строительства	24.06.2016	24.06.2016							
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	24.06.2016	24.06.2016							