

Утверждаю:  
 Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

20 октября 2015г.

МП

Об исполнении инвестиционной программы ОАО "Кудымкарские электрические сети" за 3 кв. 2015г. Млн. рублей с НДС

Отчет

[отчетный год]

| N N  | Наименование объекта  | Остаток<br>к<br>стоимости на<br>начало<br>года<br><1> | Объем финансирования |       |        |       |         |       |        |       |       |                                   |       |                                   | Освоено<br>(закрыто актами<br>выполненных<br>работ), млн.<br>рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию),<br>млн. рублей | Остаток<br>по<br>профи<br>нансир<br>овать<br><1> | Отклонение<br><3> | в том числе за счет | Причины<br>отклонений |   |   |  |  |
|------|---|---|----------------------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|---------------------|-----------------------|---|---|--|--|
|      |   |   | I кв.                |       | II кв. |       | III кв. |       | IV кв. |       | всего | за<br>отчетн<br>ый<br>кварта<br>л | всего | за<br>отчетн<br>ый<br>кварта<br>л |   |  |  |                   |                     |                       | млн.<br>рублей                                      | % | в том числе за счет                                    |  |
|      |   |   | план                 | факт  | план   | факт  | план    | факт  | план   | факт  |       |                                   |       |                                   |   |  |  |                   |                     |                       |   |   | уточнени<br>я<br>стоимост<br>и по<br>результата<br>там | уточнени<br>я<br>стоимост<br>и по<br>результата<br>там |
| 1.   | Техническое перевооружение и реконструкция                  |   | 0,405                | 0,755 | 0,167  | 0,394 | 0,176   | 0,126 | 0,062  | 0,235 | 0,000 | 0,000                             | 0,755 | 0,235                             | 0   | 0  | 0,350  | 86,4              | 0,000               | 0                     |   |   |  |  |
| 1.1. | Энергооборудование и повышение энергетической эффективности |   | 0,405                | 0,755 | 0,167  | 0,394 | 0,176   | 0,126 | 0,062  | 0,235 | 0,000 | 0,000                             | 0,755 | 0,235                             | 0   | 0  | 0,350  | 86,4              | 0,000               | 0                     |   |   |  |  |
| 1    | Лизинговые платежи по приобретенному экскаватору            |   | 0,405                | 0,394 | 0,167  | 0,394 | 0,176   | 0,062 | 0,062  | 0,394 | 0,000 | 0,000                             | 0,394 | 0,000                             |   |  | -0,011   | -2,8              |                     |                       |   |   |  |  |
| 2    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на грузок от ТП-145      |   | 0,000                | 0,126 |        |       | 0,000   | 0,126 |        | 0,126 | 0,000 | 0,000                             | 0,126 | 0,000                             |   |  | 0,126  | 100,0             |                     |                       | Непредвиденные работы в связи с аварийной ситуацией |   |  |  |
| 3    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-26                             |   | 0,000                | 0,089 |        |       |         | 0,089 |        | 0,089 |       |                                   | 0,089 | 0,089                             |   |  | 0,089  | 100,0             |                     |                       |   |   |  |  |
| 4    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-64                             |   | 0,000                | 0,146 |        |       |         | 0,146 |        | 0,146 |       |                                   | 0,146 | 0,146                             |   |  | 0,146  | 100,0             |                     |                       |   |   |  |  |
| 1.2. | Создание систем   |   |                      |       |        |       |         |       |        |       |       |                                   |       |                                   |   |  |  |                   |                     |                       |   |   |  |  |
| 1    | Объект 1  |   |                      |       |        |       |         |       |        |       |       |                                   |       |                                   |   |  |  |                   |                     |                       |   |   |  |  |
| 2    | Объект 2  |   |                      |       |        |       |         |       |        |       |       |                                   |       |                                   |   |  |  |                   |                     |                       |   |   |  |  |
| 1.3. | Создание систем   |   |                      |       |        |       |         |       |        |       |       |                                   |       |                                   |   |  |  |                   |                     |                       |   |   |  |  |



|      |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|--|---|--|
| 1    | Объект 1   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
| 2    | Объект 2   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
| 1.4. | Установка устройств<br>регулирования   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
| 2.   | Новое строительство  | 2,845 | 1,546 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
| 2.1. | Энергообережение<br>и повышение<br>энергетической<br>эффективности   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
| 2.2. | Прочее новое<br>строительство  | 2,845 | 1,546 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
| 1    | Строительство КЛ-10кВ<br>по территории<br>подстанции "Кудыкар"<br>для техприсоединения<br>хирургического корпуса | 0,372 | 0,047 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
| 2    | Строительство КЛ-10кВ и<br>ЗКТПН-630 для поселка<br>жильных домов по ул.<br>Леваневского<br>(многодетные семьи)  | 2,473 | 1,499 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |  |   |  |
|      | Всего:   | 3,250 | 2,301 | 0,167 | 0,394 | 0,548 | 0,173 | 2,535 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 2,301 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,949 | -29,2 | 0,000 |  |  | 0 |  |

Итого I II III IV

<1> В ценах отчетного года.  
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
<3> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Сроки  
строительст  
ва  
хирур. корпу  
са  
передвинут  
ы из-зи  
отсутствия  
финасирова  
ния  
регионам

Конкурс по  
закупке  
кабеля  
признался  
несостоявш  
имся, сроки  
передвинут  
ы