

Форма N 2. Отчет о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы

Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений

ООО "Кудымкарские электрические сети" 3 квартал 2018г. (с нарастающим итогом)

№ пункта	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта	Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)	Статус проекта		Причины изменения статуса (в случае приостановки / отмены / перезапуска)	Ход реализации проекта		Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период		
				Статус на предыдущую отчетную дату	Текущий статус		Основные задачи, контрольные точки и этапы проекта, запланированные на отчетный период	Оценка соответствия фактического хода проекта плану	Планируемые капитальные вложения за отчетный период (согласно утвержденной инвестиционной программе, без НДС) млн. руб.	Фактическое исполнение плана капитальных вложений за отчетный период млн. руб.	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Группа проектов (мегапроект) А											
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры											
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов										
2	Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры										
3	Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)										
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности											
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)								2,800		
1.	Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии от ТП-46 по ул. Свердлова, Дорожников, Голева, Кольхматова, Пугачева, Болотникова, Сельскохозяйственная, Нечаева, пер. Спортивный, Партизанский г. Кудымкара-1шт.	ИЖ1.2.3.1.							1,764		Будет выполнено в 4кв.
	Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии от ТП-71 в микрорайоне Филечи г. Кудымкара-1шт.	ИЗ1.2.3.1.							1,036		Будет выполнено в 4кв.



Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности								4,725	3,509	
1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-49 с внедрением АСКУЭ по ул. Комсомольская, Народная г. Кудымкара-1,3км	IA1.2.2.1.						1,510		Бюджет выполнено в 4кв.
2.	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-70 по ул.М.Горького до ТП-37 по ул. Лихачева г. Кудымкара-0,3км	IB1.2.2.1.						0,457	0,428	Изменили трассу
3.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по ул. Промысловая с внедрением АСКУЭ по ул. Промысловая, Радищева г. Кудымкара	HB1.2.2.1.							0,753	Выполнение инвестпрограммы 2017г.
4.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул. Социалистическая, Герцена, Пушкина г. Кудымкара-1,0км	IB1.2.2.1.						0,554	0,430	Экономия в стоимости материалов
5.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-83 с внедрением АСКУЭ по ул. Серова, Верещагина, Чехова, Павлова г. Кудымкара-1,2км	IG1.2.2.1.						1,607	1,654	Увеличение индекса СМР
6.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-133 по пер. Иньвенский г. Кудымкара-1,1км	ID1.2.2.1.						0,597	0,244	По причине подачи заявок на техприсоединение изменена схема э/снабжения
Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов										
III. Проекты развития новых направлений										
Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки										
8 Инновационное развитие										
9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности										
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности										
10 Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии										
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии										
Всего:								7,525	3,509	

Директор



*А.Е. Бычков* А.Е. Бычков



Форма N 2. Отчет о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы

Часть 2. Изменения сроков реализации, стоимости и характеристик проекта

ООО "Кудымкарские электрические сети" за 3 квартал 2018г. (с нарастающим итогом)

№ пункта	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта	Изменения сроков реализации			Изменения оценки стоимости			Изменения характеристик	
			Дата окончания реализации проекта (оценка на предыдущий квартал, год)	Дата окончания реализации проекта (текущая оценка для текущего квартала, год)	Причины изменения	Полная стоимость проекта (оценка на предыдущую отчетную (млн. руб.)	Полная стоимость проекта (текущая оценка для реализации, (млн. руб.)	Причины изменения	Изменения основных физических/технических показателей, параметров и целей проекта	Причины изменения
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа проектов (мегапроект) А										
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры										
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов									
2	Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей									
3	Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым									
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности										
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)									
1.	Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии от ТП-46 по ул. Свердлова, Дорожников, Голева, Колыхматова, Пугачева, Болотникова, Сельскохозяйственная, Нечаева, пер. Спортивный, Партизанский г. Кудымкара-1шт.	ИЖ1.2.3.1.	II2018	IV2018	нехватка финансовых средств					
2.	Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии от ТП-71 в микрорайоне Филичи г. Кудымкара-1шт.	ИЗ1.2.3.1.	III2018	IV2018	по причине закупочных процедур					



Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности										
1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-49 с внедрением АСКУЭ по ул. Комсомольская, Народная г. Кудымкара-1,3км	IA1.2.2.1.	II2018	IV2018	нехватка финансовых средств					
2.	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-70 по ул.М.Горького до ТП-37 по ул. Лихачева г. Кудымкара-0,3км	IB1.2.2.1.	II2018	III2018	по причине согласования новой трассы	0,457	0,428	уменьшение объемов	-0,05км	изменена трасса
3.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по ул. Промысловая с внедрением АСКУЭ по ул. Промысловая, Радищева г. Кудымкара	HB1.2.2.1.	II2017		в 2017г. средства были отвлечены на техприсоединение льготных потребителей	1,539	1,842	Увеличение физических объемов	+0,4км	Увеличение физических объемов (замена провода на СИП)
4.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул. Социалистическая, Герцена, Пушкина г. Кудымкара-1,0км		II2018	III2018		0,554	0,430	Экономия в стоимости материалов		
5.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-83 с внедрением АСКУЭ по ул. Серова,Верещагина, Чехова, Павлова г. Кудымкара-1,2км					1,607	1,654	Изменение индекса СМР		
6.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-133 по пер. Иньвенский г. Кудымкара-1,1км					0,597	0,244	уменьшение объемов	-0,3км	по причине подачи заявок на техприсоединение изменена схема э/снабжения
Выполнение требований, вызванных										
III. Проекты развития новых направлений										
Обеспечение расширения спектра										
8	Инновационное развитие									
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам									
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности										
10	Развитие управленческих систем субъекта									
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта									

Директор



*А.Е. Бычков*

А.Е. Бычков



Форма N 2. Отчет о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы  
 Часть 3. Фактические показатели проекта на этапе эксплуатации в сравнении с плановыми (для завершенных проектов)

ООО "Кудымкарские электрические сети" за 3 квартал 2018г. (с нарастающим итогом)

№ пункта	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта	Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)	Запланированное целевое значение данного показателя, утвержденное при утверждении инвестиционного проекта и год его достижения (если применимо)	Плановое значение данного показателя за отчетный период (если применимо)	Фактическое значение данного показателя за отчетный период (если применимо)	Причины отклонения
1	2	3	21	22	23	24	25
<b>I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры</b>							
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных						
<b>Создание новой инфраструктуры (обеспечение)</b>							
<b>II. Проекты повышения эффективности основной деятельности</b>							
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)						
5	Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности						
	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-70 по ул. М. Горького до ТП-37 по		ИВ1.2.2.1.		0,457	0,428	Изменили трассу
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул. Социалистическая, Герцена, Пушкина г. Кудымкара-1,0км		ИВ1.2.2.1		0,554	0,430	Экономия стоимости материалов
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-133 по пер. Иньвенский г. Кудымкара-1,1км		ИД1.2.2.1		0,597	0,244	По причине подачи заявок на техприсоединение изменена схема э/снабжения
<b>Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями</b>							
6	Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями						
<b>III. Проекты развития новых направлений</b>							
<b>Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки</b>							
7	Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки						
8	Инновационное развитие						
9	Инвестиции по основным и непрофильным видам						
<b>IV. Проекты обеспечения текущей деятельности</b>							
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной						
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта						



Директор

*А.Е. Бычков*

А.Е. Бычков