

Форма № 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы  
 Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений

ООО "Кудымкарские электрические сети"

за 9 месяцев 2017г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	3	4	Статус проекта			Ход реализации проекта			Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период		12
				5	6	7	8	9	10	11		
<b>Группа проектов (мегапроект) А</b>												
<b>I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры</b>												
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов											
<b>II. Проекты повышения эффективности основной деятельности</b>												
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)											
<b>Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности</b>												
5.1.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по ул. Промышлова с внедрением АСКУЭ по ул. Промышлова и ул. Радищева г. Кудымкара	НВ1.2.2.1								1,539	1,089	АСКУЭ будет внедрено в декабре м-це
5.2.	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-97 до кабельных ящиков жилых домов по ул. Строителей, 1 и 3 г. Кудымкара (замена на ВЛД 0,4кВ) Кудымкара	НГ1.2.2.1								0,106	0,171	Увеличены физические объемы
5.3.	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-30 по ул. Плеханова г. Кудымкара	НВ1.2.2.1								0,514	0,547	увеличена стоимость закупочных материалов
5.4.	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24 по ул. Коркина, Тонкова г. Кудымкара										0,479	Закончена работа 2016г., из-за сильных морозов были передвинуты сроки подвески СИП
5.5.	Реконструкция ТП-121 (замена КТП-100кВА на 2КТП-400кВА) по ул. Тихая Степановского с/поселения	НД1.2.1.1								1,277		Оборудование трансформаторной подстанции закуплено в октябре, реконструкция будет проведена в ноябре
<b>VI. Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов</b>												
<b>III. Проекты развития новых направлений</b>												
<b>Обеспечение расширения спектра</b>												
8	Инновационное развитие											
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности											
<b>IV. Проекты обеспечения текущей деятельности</b>												
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии											
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии											
										млн. руб.	3,436	
										млн. руб.	2,286	



Директор А.Е. Бычков

Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы  
 Часть 2. Изменения сроков реализации, стоимости и характеристик проекта

ООО "Кудымкарские электрэнергетические сети" за 9 месяцев 2017г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и номер паспорта проекта	Изменения сроков реализации проекта		Изменения оценки стоимости проекта (без НДС)		Изменения параметров и целей проекта	Изменения характеристик	
			Дата окончания реализации проекта (текущая оценка)	Дата окончания реализации проекта (фактическая дата - оценка для завершенных проектов)	Полная стоимость проекта (оценка на предыдущую отчетную дату)	Полная стоимость проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая стоимость - для завершенных проектов)			
1	Группа проектов (мегапроект) А		13	14	16	17	18	19	20
1	Обеспечение воспроизводства основных				0	0			
Повышение производительности (в т.ч.)									
Создание новой инфраструктуры									
I. Проекты повышения эффективности основной деятельности									
4	Повышение экономической эффективности (снижение				3,436	2,286			
5	Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной				1,339	1,089			
5.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 по ул. Промышлова с внедрением АСКУЭ по ул. Промышлова и ул. Радышева г. Кудымкара	НБ1.2.2.1	II 2017	III 2017	0,106	0,171	Увеличены физические объемы	+0,1км	Изменена трасса ВЛ
5.2	Реконструкция КТП-0,4кВ от ТП-97 до кабельных ящиков жилых домов по ул. Строителей, 1 и 3 г. Кудымкара (замена на ВЛП 0,4кВ)	НБ1.2.2.1	II 2017	III 2017	0,514	0,547	увеличена стоимость закупочных материалов	+0,04км	Изменена трасса ВЛ
5.3	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-30 по ул. Плеханова г. Кудымкара	НВ1.2.2.1	III 2017	III 2017		0,479	Закончены работы		
5.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24 по ул. Коркина, Тонкова г. Кудымкара	IV 2016	III 2017	III 2017			2016г. из-за сильных морозов были передвинуты сроки		
5.5	Реконструкция ТП-121 (замена КТП-100кВА на ЗКТП-400кВА) по ул. Тихая Степановского поселения	НД1.2.1.1	III 2017	IV 2017	1,277		Оборудование трансформаторной подстанции закуплено в октябре, реконструкция будет проведена в ноябре		
Выполнение требований, вызванных									
III. Проекты развития новых направлений									
Обеспечение расширения спектра									
8	Инновационное развитие								
9	Инвестиции по несновным и непрофильным видам								
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности									
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной								
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта								



Директор  
 А.Е. Бычков