


Утверждаю:
 Директор ОАО «Кудымкарские электрические сети»
 А.Е. Бычков

27 января 2016г.



Отчет
 об исполнении инвестиционной программы ОАО «Кудымкарские электрические сети» за 4 кв. 2015г. млн. рублей с НДС

| N N | Наименование объекта | Остаток к стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] | | | | | | | | Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Остаток по профи нансир овать | млн. рублей | % | в том числе за счет | | Причины отклонений | | | |
|------|--|--|-------------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------------------------------|-------|---|--|---|----------------|---|-------------------------------|--|-----------------------|--|---|---|
| | | | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | за отчетн ый квартал | всего | | | | | | за отчетн ый квартал | уточнени я стоимость и по результата там утвержде нной ТСОД | | уточнени я стоимость и по результата там заключен ных процедур | | |
| 1. | Техническое переоборудование и реконструкция | | 2,822 | 2,257 | 0,167 | 0,394 | 0,176 | 0,126 | 0,062 | 0,235 | 2,417 | 1,502 | 0,755 | 0,235 | 0 | 0 | -0,565 | -20,0 | 0,000 | 0 | |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | 2,822 | 2,257 | 0,167 | 0,394 | 0,176 | 0,126 | 0,062 | 0,235 | 2,417 | 1,502 | 0,755 | 0,235 | | | -0,565 | -20,0 | | | |
| | 1 Лизинговые платежи по приобретенному экскаватору | | 0,405 | 0,394 | 0,167 | 0,394 | 0,176 | 0,062 | 0,062 | 0,394 | 0,000 | | 0,394 | 0,000 | | | -0,011 | -2,7 | | | |
| | 2 Реконструкция ВЛ- 0,4кВ с переводом нагрузок от ТП-145 | | 0,000 | 0,126 | | | 0,000 | 0,126 | | 0,126 | 0,000 | | 0,126 | 0,000 | | | 0,126 | 100,0 | | | Непредвиденные работы в связи с аварийной ситуацией |
| | 3 Реконструкция ВЛ- 0,4кВ от ТП-26 | | 0,000 | 0,089 | | | | | | 0,089 | | | 0,089 | 0,089 | | | 0,089 | 100,0 | | | |
| | 4 Реконструкция ВЛ- 0,4кВ от ТП-64 | | 0,000 | 0,146 | | | | | | 0,146 | | | 0,146 | 0,146 | | | 0,146 | 100,0 | | | |
| | 5 Реконструкция ТП-2 | | 1,917 | 1,502 | | | | | | 1,917 | | 1,917 | | 1,917 | | | -0,415 | -21,6 | | | |
| | 6 Приобретение автомашин для ОВБ | | 0,500 | | | | | | | 0,500 | | | | | | | -0,500 | -100,0 | | | |

