


Утверждаю:  
Директор ООО «Кудымкарские электрические сети»

  
А.Е. Бычков

31 января 2017г.

МП

Отчет

об исполнении инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети" за 4 кв. 2016г., млн. рублей с НДС

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости имущества на начало года <1>	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1>	Отклонение <3>				Причины отклонений				
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет						
			план <2>	факт <3>	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		3,423	3,951	0,850	0	1,864	0,641	0,709	1,766	0,000	1,544	3,172	2,531	0	0	0,528	15,4	0,065	0,396				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		3,423	3,951	0,850	0,000	1,864	0,641	0,709	1,766	0,000	1,544	3,172	2,531			0,528	15,4	0,065	0,396				
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24		1,275	0,779	0,850		0,425	0,000				0,779					-0,496	-38,9			Передвинуты сроки подвески СИП на 2017г. из-за аномально сильных морозов			
2	Реконструкция ТП-78		1,439	1,406			1,439	0,641				0,765	1,406	0,765			-0,033	-2,3						
3	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-15		0,709	1,170					0,709	1,170			1,170	1,170			0,461	65,0	0,065	0,396				



	Приобретение автомашины УАЗ для оперативно-выездной бригады			0,596					0,596			0,596	0,596						0,596		Выполнение ИП 2015года	
1.2.	Создание систем																					
1	Объект 1																					
1.3.	Создание систем																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4.	Установка устройств																					
2.	Новое строительство		2,361	3,038	0,000	0,556		0,181	1,970	2,301	0,391	0,000	2,410	2,301	0,000	0,000		0,677	2,1			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,361	3,038	0,000	0,556		0,181	1,970	2,301	0,391		2,410	2,301				0,677	2,1	0,133	0,000	
1	Строительство 2КТПН-630 и ВЛ-10кВ для поселка жилых домов по ул. Авиаторов (многодетные семьи)		2,361	2,410	0,000	0,556		0,181	1,970	1,673	0,391		2,410	1,673				0,049	2,1	0,133		
2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-19 до ВЛ-10кВ для поселка жилых домов по ул. Леваневского (многодетные семьи)			0,628						0,628			0,628	0,628				0,628				Выполнение ИП 2015года
	Всего:		5,784	6,989	0,850	0,556	1,864	0,822	2,679	4,067	0,000	1,544	5,582	4,832	0	0		1,205	20,8	0,065	0,396	

<1> В ценах отчетного года.

<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

<3> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.