

Утверждаю:  
Директор ООО "Кудымкарские электрические сети"

Отинов А.А.  
10.01.2023



**Сводная информация о планируемом вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Кудымкарские электрические сети" в 2023 году**

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Срок проведения ремонтных работ	Стоимость выполнения мероприятий по ремонту, руб.с НДС	В т.ч. стоимость материалов, руб.без НДС	Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)
1	2	3	6		11
ТП-126 Фид.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 Фид.3 по ул.Кутузова	январь	272436,62	150013,59	Выполнено
ТП-52 фид.1 ТП-56 фид.7	Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 фид.1, Замена провода от ТП-56 Фид.7	январь	102204,07	52155,65	Выполнено
ТП-68	Восстановительные работы ВЛ-10-0,4 кВ по ул.Кузнецова (возле школы №8)	январь	47995,74	9522,66	Выполнено
ТП-134 фид.7 ТП-18 фид.3 ТП-24 фид.1	Замена опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Фид.7, от ТП-18 Фид.3, от ТП-24 Фид.1	февраль	173343,79	71524,78	Выполнено
ТП-8,115	Восстановительные работы ВЛ-10 кВ Фидер №17 участок от ТП-115 до ТП-8	март	37459,07	19487,68	Выполнено
ТП-19	Восстановление поврежденной КЛ-10 кВ от ТП-19 до РП-02	март	23442,47	6573,79	Выполнено
ТП-85	Реконструкция РУ-10 кВ и установка ТМ-2	апрель	296735,34	138053,64	
ТП-29	Реконструкция РУ-0,4 кВ, замена дверей в ТМ в ТП-29	май	161571,37	86731,43	
ТП-62	Замена дверей ТМ-2 в ТП-62 <i>2 двери urgently</i>	июнь	148033,26	98020,42	
ТП-66, ТП-68	Ремонт пола в РУ-0,4 кВ в ТП-66, ремонт пола РУ-0,4 кВ и кровли в ТП-68	июнь	165603,2	57653,87	
ТП-89, ТП-77	Ремонт кровли в ТП-89, кровли и отмостки в ТП-77	июль	202000,92	77287,05	
ТП-24 фид.1	Замена опор ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Коммунистическая и пер.Медицинский	июль-август	1422348,49	648953,41	
ТП-56, ТП-109	Ремонт кровли в ТП-56, ТП-109	август	198111,56	84716,28	
ИТОГО:			<b>3053174,34</b>	<b>1500694,25</b>	

Инженер ПТО

Лесников А.В.