



Утверждаю:
 Директор ООО "Кудымкарские электрические сети"

 А. Е. Бычков
 31 января 2017г

Об исполнении инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети" за 2016 год, млн. рублей с НДС

Отчет



№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение <3>		в том числе за счет		Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам и ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		3,423	3,951	3,172	0,000		-0,068	-2,0	0,131	0,295	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		3,423	3,951	3,172	0,000		-0,068	-20,0	0,131	0,295	
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24		1,275	0,779				-0,496	-38,9			передвинуты сроки подвески на 2017г. из-за аномально сильных морозов
2	Реконструкция ТП-78		1,439	1,406	1,406			-0,033	-2,3	0,066	-0,101	
3	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-15		0,709	1,170	1,170			0,461	65,0	0,065	0,396	
4	Приобретение автомашины УАЗ для оперативно-выездной бригады			0,596	0,596				#ДЕЛЛО!			Выполнение ИП 2015 года
2.	Новое строительство		2,361	3,038	2,410	0,000		0,677	28,7	0,182	-0,133	
2.1.	Энергосбережение и повышение		2,361	3,038	2,410	0,000		0,677	-21,6	0,182	-0,133	

энергетической эффективности																				
1	Строительство ЗКТПН-630 и ВЛ-10кВ для поселка жилых домов по ул. Авиаторов (многодетные семьи)	2,361	2,410	2,410			0,049	2,1	0,182	-0,133										
2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-19 до ВЛ-10кВ для поселка жилых домов по ул. Леваневского (многодетные семьи)		0,628	0,628			0,628	#ДЕЛ/0!												Выполнение ИГП 2015 года
2.2	Прочее новое строительство																			
	Всего:	5,784	6,989	5,582	0,000		0,609	10,5	0,313	0,162										

<1> В ценах отчетного года.

<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

<3> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю
 Директор ООО "Кудымкарские электрические сети"



А.Е. Бычков
 31 января 2017г.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "Кудымкарские электрические сети", млн. рублей
 за 2016г. (без НДС)**

N N	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		всего		
		план<1>	факт<2>	
1.	<i>Собственные средства</i>	4,903	5,923	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,937	0,937	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,937	0,937	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	<i>Амортизация</i>	3,966	4,986	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,966	3,949	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		1,037	Выполнение инвестпрограммы 2015 года
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	<i>Привлеченные средства, в т.ч.</i>			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	4,903	5,923	

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<2> Накопленным итогом за год.



Утверждаю:
 Директор ООО «Кудымкарские электрические сети»
 _____ А.Е. Бычков

31 января 2017г.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Кудымкарские электрические сети" за 2016 год

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план	факт	план	факт
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА	
1	2	7	12	17	22
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-24	1,5км		1,5км	
2	Реконструкция ТП-78	0,800МВт	0,800МВт	0,380МВт	0,380МВт
3	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-15	0,65км	0,63км ✓	0,63км	0,63км
5	Строительство 2КТПН-630 и ВЛ-10кВ для поселка жилых домов по ул. Авиаторов (многодетные семьи)	0,800МВт/0,833км	0,500МВт/0,833км ✓		
6	Строительство КЛ-10кВ от ТП-19 до ВЛ-10кВ для поселка жилых домов по ул. Леваневского (многодетные семьи)		0,3км ✓		

1.1	Прочие собственные средства		
1.2	Прочие собственные средства		
2.1	Амортизация, утилизация в тарифе	1,500	1,500
2.2	Где-то амортизация		
2.3	Итого амортизация		
3.1	Итого амортизация		
3.2	Итого амортизация		
3.3	Итого амортизация		
3.4	Итого амортизация		
3.5	Итого амортизация		
3.6	Итого амортизация		
3.7	Итого амортизация		
3.8	Итого амортизация		
3.9	Итого амортизация		
3.10	Итого амортизация		
3.11	Итого амортизация		
3.12	Итого амортизация		
3.13	Итого амортизация		
3.14	Итого амортизация		
3.15	Итого амортизация		
3.16	Итого амортизация		
3.17	Итого амортизация		
3.18	Итого амортизация		
3.19	Итого амортизация		
3.20	Итого амортизация		
3.21	Итого амортизация		
3.22	Итого амортизация		
3.23	Итого амортизация		
3.24	Итого амортизация		
3.25	Итого амортизация		
3.26	Итого амортизация		
3.27	Итого амортизация		
3.28	Итого амортизация		
3.29	Итого амортизация		
3.30	Итого амортизация		
3.31	Итого амортизация		
3.32	Итого амортизация		
3.33	Итого амортизация		
3.34	Итого амортизация		
3.35	Итого амортизация		
3.36	Итого амортизация		
3.37	Итого амортизация		
3.38	Итого амортизация		
3.39	Итого амортизация		
3.40	Итого амортизация		
3.41	Итого амортизация		
3.42	Итого амортизация		
3.43	Итого амортизация		
3.44	Итого амортизация		
3.45	Итого амортизация		
3.46	Итого амортизация		
3.47	Итого амортизация		
3.48	Итого амортизация		
3.49	Итого амортизация		
3.50	Итого амортизация		
3.51	Итого амортизация		
3.52	Итого амортизация		
3.53	Итого амортизация		
3.54	Итого амортизация		
3.55	Итого амортизация		
3.56	Итого амортизация		
3.57	Итого амортизация		
3.58	Итого амортизация		
3.59	Итого амортизация		
3.60	Итого амортизация		
3.61	Итого амортизация		
3.62	Итого амортизация		
3.63	Итого амортизация		
3.64	Итого амортизация		
3.65	Итого амортизация		
3.66	Итого амортизация		
3.67	Итого амортизация		
3.68	Итого амортизация		
3.69	Итого амортизация		
3.70	Итого амортизация		
3.71	Итого амортизация		
3.72	Итого амортизация		
3.73	Итого амортизация		
3.74	Итого амортизация		
3.75	Итого амортизация		
3.76	Итого амортизация		
3.77	Итого амортизация		
3.78	Итого амортизация		
3.79	Итого амортизация		
3.80	Итого амортизация		
3.81	Итого амортизация		
3.82	Итого амортизация		
3.83	Итого амортизация		
3.84	Итого амортизация		
3.85	Итого амортизация		
3.86	Итого амортизация		
3.87	Итого амортизация		
3.88	Итого амортизация		
3.89	Итого амортизация		
3.90	Итого амортизация		
3.91	Итого амортизация		
3.92	Итого амортизация		
3.93	Итого амортизация		
3.94	Итого амортизация		
3.95	Итого амортизация		
3.96	Итого амортизация		
3.97	Итого амортизация		
3.98	Итого амортизация		
3.99	Итого амортизация		
3.100	Итого амортизация		

*) План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
 <-> Накопленным итогом за год.