

Форма № 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы  
 Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений

ООО "Кудымкарские электрические сети"

за 4 квартал 2017г.

№ пункта	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	3	4	Статус проекта			8	9	Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период		12
				5	6	7			10	11	
<b>I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры</b>											
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов										
<b>II. Проекты повышения эффективности основной деятельности</b>											
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)										
5	Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности							2,068	2,770		
5.1.	Реконструкция ТП-121 (замена КТП-100кВА на 2КТП-400кВА) по ул. Тихая Степановского с/поселения	НД.2.1.1							1,114	Запланировано в 3 кв.	
5.2.	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер 17 от опоры 1 до ТП-115 - от подстанции "Кудымкар" до пос. Кирзавод г. Кудымкара-2,5км	НА1.2.2.1						1,904	1,219	Стоимость материалов	
5.3.	Замена поврежденной КЛ-10кВ от ТП-56 до ТП-57 по ул. Деваневского-0,3км								0,437	Незапланированные работы связи с аварией, КЛ ремонту не подлежит, присоединены социально-значимые объекты	
5.4.	Приобретение силового трансформатора 160кВА-1шт.	НЕ1.6.1.1						0,164			
6	Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов										
<b>III. Проекты развития новых направлений</b>											
Обеспечение расширения спектра											
8	Инновационное развитие										
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности										
<b>IV. Проекты обеспечения текущей деятельности</b>											
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии										
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной										



Директор  
 А.Е. Бычков

Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы  
часть 2. Изменения сроков реализации, стоимости и характеристик проекта

ООО "Кудымкарские электрические сети"

за 4 квартал 2017г.

№ пункт	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и номер паспорта проекта	Изменения сроков реализации проекта		Изменения оценки стоимости проекта (без НДС)		Изменения характеристик проекта			
			Дата окончания реализации проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая дата - дата завершения проекта (оценка на предыдущую отчетную дату))	Дата окончания реализации проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая дата - дата завершения проекта)	Полная стоимость проекта (оценка на предыдущую отчетную дату)	Полная стоимость проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая стоимость - для завершённых проектов)	Причины изменения	Причины изменения		
1	Группа проектов (мегапроект) А		13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры</b>										
1	Обеспечение воспроизводства основных									
<b>Повышение пропускной способности (в т.ч.)</b>										
<b>Создание новой инфраструктуры</b>										
<b>II. Проекты повышения эффективности основной деятельности</b>										
4	Повышение экономической эффективности (снижение									
<b>Повышение надежности, качества и</b>										
5	Безопасности оказания услуг в рамках основной									
5.1	Реконструкция ТП-121 (замена КТП-100кВА на 2КТП-400кВА) по ул. Тажа Степановского шоссе/Леваневского	НД1.2.1.1	III 2017	IV2017	закупочные процедуры	2,068	2,770	1,114	изменилась стоимость закупочных материалов	
5.2	Реконструкция ВЛ-10кВ фидер-17 от опоры 1 до ТП-115 - от подстанции "Кудымкар" до пос. Кирзавод г. Кудымкара-2,5км	НА1.2.2.1	IV2017	IV2017		1,904	1,219	изменилась стоимость		
5.3	Замена поврежденной КЛ-10кВ от ТП-56 до ТП-57 по ул. Леваневского г. Кудымкара-0,3км			IV2017			0,437			
5.4	Приобретение силового трансформатора 160кВА-1цт.	HE1.6.1.1.	IV2017	IV2017		0,164				
5.5										
<b>Выполнение требований, вызванных</b>										
<b>III. Проекты развития новых направлений</b>										
<b>Обеспечение расширения спектра</b>										
8	Инновационное развитие									
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам									
<b>IV. Проекты обеспечения текущей деятельности</b>										
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной									
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта									



Директор А.Е. Бычков