

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Кудымкарские электрические сети" на июль 2018 года**

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Заявленный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Перенесенный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)
		к-во часов	начало	окончание		к-во часов	начало	окончание	
1	2	3	4	5	10	3	4	5	10
ТП№38	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Фид.№1-0,4 кВ.	9,66	04.июл	17.июл	Выполнено				
ТП№83	Испытания ТО, чистка. Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Серова, Верещагина, Чехова,	15,74	30.июл	31.июл	Выполнено частично	20,00	01.авг	20.авг	