

Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2014 год ОАО "Кудымкарские электрические сети"

№ п/п	Обосновывающие данные для расчета*	Фидер 10 кВ	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.	Объем недопоставленной эл.энергии в результате аварийных отключений
1	16.03 14:22-16:43 На опоре №5 Фидер-16 ВЛ-10 кВ слетел изолятор с крюком. Неисправность устранена.	16	2,35	11	16
2	16.05 12:00-13:30 В ТП-36 вышла из строя каб.муфта в сторону ТП-122. Неисправность устранена.	7	1,5	764	570
3	02.06 18:25-19:14 Повредили КЛ-10 кВ между ТП-13 и ТП-14. Неисправность устранена.	13	0,82	860	350
4	04.06 18:24-20:55 В ПУ-12 сгорели трансформаторы тока. Неисправность устранена.	12	2,52	107	135
5	16.06 16:10-17:20 На ВЛ-10 кВ возле ТП-084 упала ветка. Неисправность устранена.	11	1,17	623	360
6	25.06 11:00-13:05 Схлестнулись ВЛ-10 кВ на вводе в ТП-129. Неисправность устранена.	12	2,08	107	110
7	04.07 15:20-16:05 В районе ТП-86 упала ветка на ВЛ-10 кВ. Неисправность устранена.	11	0,75	623	215
8	01.11. 15:25-21:25 Отключение участка ТП-99 - ТП-016; Убрали упавшее дерево между ТП-16 - ТП-103	12	6	1	10
9	26.11. 14:02-14:33 К.З на отпайке на ТП-92. Неисправность устранена.	12	0,52	107	27
	Итого:		15,46		1793

Директор

А.Ф. Рахманин